



CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE

PROVINCIA DI AGRIGENTO



Settore 5

LL.PP. – MANUTENZIONE –
URBANISTICA - TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 53 DEL 14.06.2021

OGGETTO:	CANTIERE DI LAVORO PER OPERAI DISOCCUPATI N. 548/AG DI CUI AL D.D.G. N. 44834 del 02/09/2020 PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA UGO LA MALFA E VIA ALDO MORO I° TRATTO”. CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/548/AG CUP: J47H19000420006 -CIG Z01301774E AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI A PIE’ D’OPERA, TRASPORTI E NOLI. - LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO SAL AL 24.05.2021.
-----------------	--

L’anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **QUATTORDICI** del mese di **GIUGNO**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E RUP

PREMESSO

- Che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative – Servizio II Programmazione FSE, PAC, nell’ambito del Piano di Azione e Coesione di cui all’oggetto, a seguito dell’atto di convenzione (All. G) del D.D.G. n. 9483 del 08.08.2018, stipulato in data 10.07.2020, ha notificato a mezzo PEC del 14.10.2020, con nota prot. n. 43413 del 12.10.2020 il D.D.G. n. 44834 del 02/09/2020, con il quale ha autorizzato in Porto Empedocle (AG) l’istituzione del Cantiere di lavoro per n. 15 lavoratori, per la durata di giorni 60 pari a complessive giornate 900, avente ad oggetto: “Realizzazione e rifacimento marciapiedi via Ugo la Malfa e via Aldo Moro I° tratto”, per l’ammontare complessivo di € 102.732,56. CUP: J47H19000420006 – CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/548/AG;
- Che con Determinazione del Responsabile del Settore 5 – Lavori Pubblici, Manutenzione, Urbanistica e territorio, n. 53 del 16.10.2020, si è preso atto del DDG 44834 summenzionato;
- Che con Determinazione del Responsabile del Settore 5 – Lavori Pubblici, Manutenzione, Urbanistica e territorio, n. 69 del 25.11.2020 si è stabilito di procedere alla individuazione di un

soggetto idoneo, per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, della "FORNITURA DI MATERIALI A PIE' D'OPERA, TRASPORTI E NOLI", per il Cantiere di lavoro n. 548/AG relativo ai lavori di "Realizzazione e rifacimento marciapiedi via Ugo la Malfa e via Aldo Moro I° tratto" - CUP: 47H19000420006 - CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/548/AG, mediante manifestazione di interesse per l'espletamento di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara;

- Che è stato acquisito il CIG: Z01301774E;
- Che con Determinazione del Responsabile del Settore 5 – Lavori Pubblici, Manutenzione, Urbanistica e territorio, n. 3 del 11.01.2021 è stato approvato lo schema di disciplinare di gara e lettera d'invito relativa all'affidamento della "FORNITURA DI MATERIALI A PIE' D'OPERA, TRASPORTI E NOLI", per il Cantiere di lavoro n. 548/AG relativo ai lavori di "Realizzazione e rifacimento marciapiedi via Ugo la Malfa e via Aldo Moro I° tratto" - CUP: J47H19000420006 - CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/548/AG - CIG: Z01301774E - da inoltrare mediante RdO sul MEPA, dando atto che l'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso, da determinarsi mediante ribasso sull'importo a base d'asta di € 32.760,00 esclusa Iva, invitando gli operatori precedentemente individuati sulla base degli esiti della manifestazione di interesse di che trattasi;
- Che in data 11/01/2021 è stata pubblicata, attraverso il portale MEPA, la RdO 2726869 avente ad oggetto "FORNITURA DI MATERIALI A PIE' D'OPERA, TRASPORTI E NOLI PER IL CANTIERE DI LAVORO N. 548/AG LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA UGO LA MALFA E VIA ALDO MORO I° TRATTO CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/548/AG" - CUP: J47H19000420006 - CIG: Z01301774E, con scadenza 18/01/2021, procedendo all'invito degli operatori economici sulla base degli esiti della manifestazione di interesse di che trattasi;
- Che in data 22/01/2021 è stata esaminata ed approvata l'offerta presentata dall'unico concorrente LUCE S.R.L., che ha offerto il ribasso del 10,921 %;
- Che con Determinazione del Responsabile del Settore 5 – Lavori Pubblici, Manutenzione, Urbanistica e territorio, n. 7 del 25.01.2021 si è proceduto a:
 - Approvare le risultanze della RdO 2726869;
 - Aggiudicare e affidare l'appalto in oggetto all'operatore economico LUCE SRL con sede legale in località Grande Charriere, 46 - Aosta (AO), C.F. e P. Iva 01216770071, che ha offerto il ribasso contrattuale del 10,921 % sull'importo a base d'asta di € 32.760,00 cui corrisponde l'importo del ribasso pari ad € 3.577,72 ed un importo netto contrattuale pari ad € 29.182,28, oltre IVA al 22% pari ad € 6.420,10, per un totale complessivo pari ad € 35.602,38;
 - Impegnare la spesa complessiva, pari ad € 35.602,38, sul Capitolo n. 3770, destinato per "Servizio per conto terzi", del redigendo bilancio comunale di previsione anno 2021;
 - Dare atto che le somme pari ad € 35.602,38, verranno introitate al Capitolo n. 970 del bilancio comunale di previsione anno 2021, destinato per "Servizio per conto terzi", a seguito del finanziamento di cui al D.D.G. n. 44834 del 02/09/2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, giusta presa atto con Determinazione del Responsabile del Settore 5 n. 53 del 16.10.2020;
 - Procedere alla stipula del contratto attraverso la piattaforma del MEPA, con le modalità e regole proprie del predetto mercato.
- Che il contratto è stato stipulato attraverso la piattaforma del MEPA, con le modalità e regole proprie del predetto mercato, sottoscritto digitalmente dalle parti;

CONSIDERATO

- Che in data 19.04.2021 hanno avuto inizio i lavori;
- Che in data 24.05.2021 è stato emesso il 1° SAL, per un importo complessivo, pari ad € 11.643,60;
- Che in data 24.05.2021 è stato emesso il 1° Certificato di pagamento per un importo, al netto del ribasso, pari ad € 10.372,00 oltre IVA 22%, pari ad € 2.281,84, per un importo complessivo pari ad € 12.653,84;

- Che in data 28.05.2021, prot. n. 19609, è stata inoltrata Fattura Elettronica n. 6/A del 26.05.2021 relativa al 1° SAL a tutto il 24.05.2021, per un importo complessivo pari ad € 12.653,84, IVA al 22% inclusa;

ATTESTATO

☞ Che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Dpr 62/2013);

VISTO

- ☞ Il D.D.G. n. 44834 del 02/09/2020;
- ☞ Il Primo Stato Avanzamento Lavori al 24.05.2021;
- ☞ Il Certificato di pagamento di pagamento relativo al 1° SAL al 24.05.2021;
- ☞ Fattura Elettronica n. 6/A del 25.05.2021, emessa dall'operatore economico: LUCE SRL con sede legale in località Grande Charriere, 46 - Aosta (AO), C.F. e P. Iva 01216770071, relativa al 1° SAL a tutto il 24.03.2021, per un importo complessivo pari ad € 12.653,84, di cui € 10.372,00 per imponibile ed € 2.281,84 per IVA al 22%;
- ☞ Il DURC (documento unico di regolarità contributiva) Prot. INPS n. 25106896 richiesto il 27.02.2021, dove si attesta che l'operatore economico: LUCE SRL con sede legale in località Grande Charriere, 46 - Aosta (AO), C.F. e P. Iva 01216770071, risulta essere in regola;

VISTO:

- ☞ il T.U.E.L. vigente nella Regione Siciliana;
- ☞ il D. Lgs n° 50/2016;
- ☞ Visto l'art. 27 del Regolamento Comunale di contabilità;
- ☞ Vista la Legge 127/97 e successive modificazioni;
- ☞ Vista la Legge 142/90 introdotta con Legge Regionale n. 48/91;

DETERMINA

1. Di **liquidare** la fattura n. **6/A** del **25.05.2021**, per un importo complessivo di **€ 12.653,84**, di cui **€ 10.372,00** per imponibile ed **€ 2.281,84** per IVA al 22%, all'operatore economico: **LUCE SRL** con sede legale in **località Grande Charriere, 46 - Aosta (AO)**, C.F. e P. Iva **01216770071**, quali spettanze dovute per il 1° SAL al 25.05.2021 per "FORNITURA DI MATERIALI A PIE' D'OPERA, TRASPORTI E NOLI PER IL CANTIERE DI LAVORO N. 548/AG LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA UGO LA MALFA E VIA ALDO MORO 1° TRATTO CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/548/AG"- CUP: J47H19000420006 - CIG: Z01301774E;
2. **Di dare atto** che la spesa complessiva, pari ad **€ 12.653,84**, trova copertura sul Capitolo n. **3770**, destinato per "**Servizio per conto terzi**", del bilancio comunale, giusta impegno n. **11** del **27.01.2021**, assunto con Determina del Responsabile del Settore 5 n. **7** del **25.01.2021**;
3. **Dare atto** che le somme pari ad **€ 12.653,84**, verranno introitate al Capitolo n. 970 del bilancio comunale di previsione anno 2021, destinato per "Servizio per conto terzi", a seguito di accreditamento degli acconti del finanziamento di cui al D.D.G. n. 44834 del 02/09/2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, giusta presa atto con Determinazione del Responsabile del Settore 5 n. 53 del 16.10.2020;



Il Responsabile del Settore 5
(Ing. Sebastiano Di Francesco)
F.to Sebastiano Di Francesco

Allegati al provvedimento		
A	D.D.G. n. 44834 del 02.09.2020	€ 102.770,70
B	Primo SAL al 24.05.2021	
C	Certificato di pagamento 1° SAL al 24.05.2021	€ 12.653,84
D	Fattura n. 6/A del 25.05.2021	€ 12.653,84
E	DURC Prot. INPS n. 25106896 del 27.02.2021	
Rif. Atti		
1	Determina del Responsabile del Settore 5 n. 53 del 16.10.2020	
2	Determina del Responsabile del Settore 5 n. 3 del 11.01.2021	
3	Determina del Responsabile del Settore 5 n. 7 del 25.01.2021	

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si appone, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 183, comma 7 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. (così come vigente in base alla legge regionale n. 48/91 e, s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa trova copertura finanziaria nel bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2021

Capitolo: **3770** Impegno di spesa n. **11** del **27.01.2021**

Il Responsabile del Settore 2

Sig.ra Calogera Alletto

F.to Calogera Alletto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore 1, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 e dell'art. 12 della l.r. n. 5/2011 è stata pubblicata all'albo pretorio dal _____ (Reg. Pub. N. _____) per giorni 15 consecutivi

Porto Empedocle, li _____

Il Messo Comunale _____

Il Responsabile del Settore 1 _____

“originale firmato custodito in atti”



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative
Servizio II - Programmazione FSE, PAC
Il Dirigente Generale

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la L.R. 1/7/1968 n. 17 e s.m.i.;

Vista la L.R. 1/9/1993 n. 25 e s.m.i.;

Visto l'art. 36 della L.R. 14/5/2009 n. 6;

Visto l'art.2 della L.R. 18/05/2000, n.10;

VISTE le circolari assessoriali n.212/95 e n.1 del 5/10/2009;

VISTO il D.D.G. n° 508/2018 del 26/2/2018, con il quale si è provveduto ad adeguare gli importi previsti per le paghe di operai, personale di direzione ed istruttori, così come stabilito dall'art. 14 della legge regionale n. 25/93;

Vista la Legge Costituzionale 18/10/2001, n.3, recante "modifiche al titolo V della parte II della Costituzione";

Vista la L.R. 16/12/2008 n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Presidenziale del 27/06/2019, n. 12 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.Reg. n. 2813 del 19/06/2020 con il quale l'Onorevole Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, al Dott. Bologna Giovanni, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 273 del 14/06/2020;

Visto il D.D.G. n. 2635 del 27/08/2019 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Rosanna Volante l'incarico di dirigente del Servizio II - "Programmazione FSE, PAC" del Dipartimento Lavoro;

Vista la L.R. 17 marzo 2016 n.3, art. 15 comma 2 "Legge di stabilità regionale" che prevede l'istituzione di cantieri di lavoro in favore dei Comuni dell'Isola con popolazione inferiore a 150 mila abitanti;

Vista la deliberazione CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 pubblicata nella G.U. n 273 del 22/11/2017 che approva il Piano di Azione e Coesione 2014-2020 Programma Operativo Complementare Regione Siciliana 2014 – 2020. Accordo di partenariato 2014 – 2020 e assegna le relative risorse per il finanziamento di cantieri di lavoro;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 98 del 27/2/2018 di presa d'atto della delibera CIPE n.52 del 10 luglio 2017;

Visto il DDG. n.9207 del 13/7/2018 con il quale si approva la pista di controllo cantieri di lavoro PAC-POC 2014/2020;

Considerato che hanno manifestato interesse alla ripartizione delle risorse pari a 50 milioni di euro stanziati dalla L.R. 3/2016 art 15 c. 2 numero 384 comuni su 387 aventi diritto;

Visto il piano di riparto approvato con D.D.G. n. 9466 del 08/08/2018;

Visto il D.D.G. n. 9483 del 9/8/2018 che approva l'Avviso pubblico n. 2/2018 per il finanziamento dei cantieri di lavoro, da istituire ai sensi dell'art. 15, comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3;

Vista la L.R. 12 maggio 2020, n. 9 "Legge di stabilità regionale 2020 - 2022";

Vista la L.R. 12 maggio 2020, n. 10 "Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022";

Visto il D.D.G. n. 890 del 28/5/2018 del Dipartimento Bilancio che istituisce il capitolo di spesa 313324 cod: U.1.04.01.02.003 ove sono state allocate le risorse per il finanziamento dei cantieri di lavoro;

Visto il D.D. n. 3111/2019 del 16/12/2019 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro che apporta al Bilancio della Regione, per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, le opportune variazioni;

Vista l'istanza prot. n. 1796 del 21/01/2019 presentata dal comune di **Porto Empedocle (AG)**, tendente ad ottenere il finanziamento di **€. 102.733,33** per l'istituzione di un cantiere di Lavoro per: **Realizzazione e rifacimento marciapiedi via Ugo La Malfa e via Aldo Moro I tratto**;

Visto il progetto approvato dal punto di vista amministrativo contabile con delibera della G.M. **n.116 del 11/12/2019** e validato e verificato dal R.U.P a tal proposito designato;

Considerato che il comune di **Porto Empedocle (AG)** ha redatto il progetto ed ha prodotto la relativa documentazione coerentemente con quanto previsto nell'avviso 2/2018 approvato con DDG n. 9483 del 9/8/2018;

Vista la scheda istruttoria del progetto prot. n. **25317 del 12/12/2019** che ha ritenuto lo stesso ammissibile a finanziamento per l'importo di **€. 102.732,56**;

Ritenuto di dovere istituire detto cantiere di lavoro nel comune di **Porto Empedocle (AG)**, con finanziamento a carico del cap.313324 (U.1.04.01.02.003) del bilancio di previsione 2020 della Regione Siciliana, approvato con L.R. 10/2020, con imputazione ed esigibilità nell'anno stesso;

Vista la convenzione (All. G) tra il Dip.to Lavoro e il comune di **Porto Empedocle (AG)** acquisita al prot. n. **30767 del 16/07/2020** con la quale lo stesso si impegna a rispettare quanto previsto dallo avviso n. 2/2018;

DECRETA

ART. 1

E' autorizzata in **Porto Empedocle (AG)** l'istituzione del Cantiere di Lavoro per n. **15** lavoratori, per la durata di giorni **60** pari a complessive giornate **900** avente ad oggetto: Realizzazione e rifacimento marciapiedi via Ugo La Malfa e via Aldo Moro I tratto, per l'ammontare complessivo di **€. 102.732,56**, come da seguente preventivo di spesa:

1. Trattamento economico personale di direzione				
a) Direttore: n. 1	gg. 60	X €.	61,20	€. 3.672,00
b) Istruttore: n. 1	gg. 60	X €.	52,46	€. 3.147,60
Rateo 13^ direttore	gg. 60	X €.	4,9	€. 294,00
Rateo 13^ istruttore	gg. 60	X €.	4,2	€. 252,00
				Totale
				€. 7.365,60
2. Trattamento Economico Lavoratori: (n. lav. 15 X gg. 60 X 34,89)				€. 31.401,00
3. Assicurazione Sociale Personale di Direzione (1+1) x gg. 60 x 30,99				€. 3.718,80
4. Assicurazione Sociale Lavoratori (n. lav. 15 x gg. 60 x 10,33)				€.9.297,00
5) - ORGANIZZAZIONE E VARIE				
a) Postali, cancelleria, stampati:				€. 100,00
b) Tabella indicativa di cantiere e targa				€. 150,00
c) Spese forfettarie di progettazione				
d) Spese del responsabile unico del procedimento				467,79
e) Spese per collaudo				€.1.500,00
Totale				€.2.217,79
6) - MATERIALI, TRASPORTI, ETC.				
a) Materiali a piè d'opera, trasporti e noli				€.32.760,00
b) I.V.A.				€.7.207,20
c) Spese per la sicurezza				€.4.914,00
d) Mano d'opera qualificata				€.2.804,03
e) Mano d'opera specializzata				€.
f) Oneri assicurativi su mano d'opera qualificata				€.1.047,14
g) Oneri assicurativi su mano d'opera specializzata				€.
Totale				€.48.732,37
RIEPILOGO				
1) - Trattamento economico personale di direzione				€. 7.365,60
2) - Trattamento economico lavoratori				€. 31.401,00
3) - Assicurazioni sociali personale direzione				€. 3.718,80
4) - Assicurazioni sociali lavoratori				€.9.297,00
5) - Organizzazione e varie				€.2.217,79
6) - Materiali etc.				€.48.732,37
Totale				€. 102.732,56

ART.2

La gestione del progetto è affidata al comune di **Porto Empedocle (AG)** che dovrà ottemperare a tutte le disposizioni di cui all'avviso 2/2018 approvato con DDG n. 9483 del 9/8/2018.

ART.3

Il finanziamento del cantiere di lavoro per la spesa di **€. 102.732,56** graverà sul Cap. 313324 cod: U.1.04.01.02.003 del Bilancio di previsione 2020 della Regione Siciliana, approvato con L.R. 10/2020, con imputazione ed esigibilità nell'esercizio 2020.

ART.4

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale presso l'Assessorato Regionale della Famiglia ed al responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito internet della Regione siciliana, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei contenuti, ai sensi dell'art.98, comma 6, della L.R. n.9/2015.

Il Dirigente del Servizio II
(D.ssa Rosanna Volante)

Documento firmato da:
ROSANNA VOLANTE
02.09.2020 10:02:55
UTC

Il Dirigente Generale
(Avv. Giovanni Bologna)

Documento firmato da:
GIOVANNI BOLOGNA
02.09.2020 11:26:10 UTC



Cantiere di Lavoro n° **548/AG**
C.U.P. n° **J47H19000420006**
C.I.P. n. **PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/548/AG**

ELENCO PREZZI UNITARI E QUADRO COMPLESSIVO con 1° S.A.L. Al 24/05/2021 DELLE FORNITURE, TRASPORTI E NOLI occorrenti per il cantiere regionale di lavoro per disoccupati relativo alla "realizzazione rifacimento marciapiedi via U. La Malfa e via A. Moro Tratto I°.

CIP:PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/548/AG.

codice costo materiali	DESCRIZIONE	Quantità C.M.E.	Unità di misura	Costo unitario €	Importo €	Q.tà 1 S.A.L.	importo da fatturare €
21.1.9	Demolizione massetti	483,000	mc.xcm.	0,59010	285,02	129,600	76,48
21.1.2.2	Demolizione calcestruzzi	10,230	mc.	76,67000	784,33	7,656	586,99
1.1.9.1	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano	58,109	mc.	20,00380	1162,40	55,575	1111,71
3.2.4	Rete di acciaio elettrosaldato con diametro non superiore	1915,755	kg.	1,46990	2815,97	1460,000	2146,05
3.2.3	Casseforme rette o curve, per getti di conglomerati semplici	18,075	mq.	12,80220	231,40	11,610	148,63
3.1.1.7	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa	66,464	mc.	108,00940	7178,74	45,611	4926,42
6.2.12.3	Orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibroc	156,750	ml.	17,05030	2672,63	71,500	1219,10
21.1.25	Trasporto a discarica	120,025	mc.	25,50400	3061,12	56,000	1428,22
5.1.10.2	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato	522,516	mq.	6,32940	3307,21	0,000	0,00
6.2.2.2	Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con	522,516	mc.	19,52797	10203,68	0,000	0,00
6.4.2.1	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a gra	316,200	kg.	3,34440	1057,50	0,000	0,00

Importo soggetto a ribasso	32760,00	totale	11643,60
ribasso d'asta	10,92%		
		totale da saldare	10372,00
diconsi diecimilatrecentosettantadue/00			

Si attesta l'effettivo impiego nel cantiere delle forniture, materiali e noli sopraindicati

Porto Empedocle li 24/05/2021

il Direttore dei Lavori
Arch. Baldassare Di Miceli



COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE

Provincia di AGRIGENTO

CANTIERE N. 548 OGGETTO: AFFIDAMENTO DI MATERIALI A PIE DOPERA TRASPORTI E NOLI CANTIERE DI LAVORO PER OPERAI DISOCCUPATI N. 548/AG DI CUI AL D.D.G. N. 44834 DEL 02/09/2020. CUP: J47H19000420006 - CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/548/AG. LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA UGO LA MALFA E VIA ALDO MORO 1° TRATTO CIG: Z01301774E CONTRATTO: DETERMINA SETTORE 5 LL.PP. N. 07 DEL 25/01/2021 - RDO N. 2726869


IMPRESA: LUCE S.R.L. - P.IVA 01216770071

CONTRATTO: DETERMINA SETTORE 5 LL.PP. N. 07 DEL 25/01/2021 - RDO N. 2726869

LIQUIDAZIONE ACCONTO FORNITURA DI MATERIALI A PIE' D'OPERA, TRASPORTI E NOLI RELATIVA AL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 24/05/2021.


CERTIFICATO N° 1 per il pagamento della prima rata di € 10372,00
 Per I.V.A 22% € 2281,84
 Importo da pagare € 12653,84

CERTIFICATI spediti precedentemente			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
N°	Data	Importo		
			Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei sindacati lavori per l'aggiudicata somma di € 32760,00 al netto del ribasso d'asta del 10,921 e atto di sottomissione per la somma di €29182,28	
			Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a €10372,00, cioè:	
			Per lavori e somministrazione	10372
			Per materiali giacenti in cantiere	
			Per lavori in economia	
			Per anticipazioni	
			Somma €	10372
			Per oneri afferenti la sicurezza	0,00
			Somma €	10372
				10372
			da cui detraendo:	
			La ritenuta del _____ % su euro	
			La ritenuta del _____ % per infortuni	
			L'ammontare dei certificati precedenti	
			Dedotto il _____ % recupero quota parte anticip.	
			Totale deduzioni €	0,00
				0,00
			Risulta il credito dell'Impresa in Euro	10372,00
		Totale €		
Certifica che ai termini dell'art. _____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la rata di €			10372,00	



IVR.U.P.

Il Direttore dei Lavori



Porto Empedocle li

24/05/2021

LUCE S.R.L.
LOCALITA' GRANDE CHARRIERE,46

11020 Saint-Christophe (AO)
P.Iva 01216770071 C.F. 01216770071
Codice

Spett.le
COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE

VIA MARCONI,2
92014 Porto Empedocle (AG)
P.Iva 02566270845 C.F. 80002890848

fattura 6/A del 26-05-2021 Protocollo 19609 del 28-05-21 Pag. 1 di 1

AFFIDAMENTO DI MATERIALI A PIE' D'OPERA, TRASPORTI E NOLI CANTIERE DI LAVORO PER OPERAI DISOCCUPATI N. 548/AG DI CUI AL D.D.G. N. 44834 DEL 02/09/2020.

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	07	25-01-2021	Z01301774E	J47H1900042006	

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	LIQUIDAZIONE ACCONTO FORNITURA DI MATERIALI A PIE' D'OPERA, TRASPORTI E NOLI RELATIVA AL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 24/05/2021.			10.372,000000		10.372,00	22
	CANTIERE N. 548OGGETTO: AFFIDAMENTO DI MATERIALI A PIE DOPERA TRASPORTI E NOLI CANTIERE DI LAVORO PER OPERAIDISOCCUPATI N. 548/AG DI CUI AL D.D.G. N. 44834 DEL 02/09/2020.CUP: J47H19000420006 - CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/548/AG.LAVORI DI REALIZZAZI...						22

SI ATTESTA L'EFFETTIVO IMPIEGO
DEI MATERIALI NEL CANTIERE N. 548/AG
DI CUI AL D.D.G. N. 44834 DEL 02/09/2020

Il Direttore dei Lavori
(Arch. Baldassare Di Miceli)



Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 10.372,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	10.372,00	2.281,84 S

Imponibile	10.372,00
Imposta	2.281,84
Totale	12.653,84
IVA Vs.carico art.17-ter	-2.281,84
Netto a pagare	10.372,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 26-06-2021 Banca

IBAN

Prot. n 19609 del 28.05.2021

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**
- Progressivo di invio: **862**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **WUOPPM**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01216770071**
- Codice fiscale: **01216770071**
- Denominazione: **LUCE S.R.L.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **LOCALITA' GRANDE CHARRIERE**
- Numero civico: **46**
- CAP: **11020**
- Comune: **Saint-Christophe**
- Provincia: **AO**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **AO**
- Numero di iscrizione: **0077093**
- Capitale sociale: **2500.00**
- Numero soci: **SM** (più soci)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02566270845**
- Codice Fiscale: **80002890848**
- Denominazione: **COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE**

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA MARCONI**

- Numero civico: 2
- CAP: 92014
- Comune: Porto Empedocle
- Provincia: AG
- Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2021-05-26 (26 Maggio 2021)
- Numero documento: 6/A
- Importo totale documento: 12653.84
- Causale: AFFIDAMENTO DI MATERIALI A PIE' D'OPERA, TRASPORTI E NOLI CANTIERE DI LAVORO PER OPERAI DISOCCUPATI N. 548/AG DI CUI AL D.D.G. N. 44834 DEL 02/09/2020.

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 07
- Data ordine di acquisto: 2021-01-25 (25 Gennaio 2021)
- Codice Unitario Progetto (CUP): J47H1900042006
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z01301774E

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: LIQUIDAZIONE ACCONTO FORNITURA DI MATERIALI A PIE' D'OPERA, TRASPORTI E NOLI RELATIVA AL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 24/05/2021.
- Valore unitario: 10372.00
- Valore totale: 10372.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: CANTIERE N. 548 OGGETTO: AFFIDAMENTO DI MATERIALI A PIE D'OPERA TRASPORTI E NOLI CANTIERE DI LAVORO PER OPERAI DISOCCUPATI N. 548/AG DI CUI AL D.D.G. N. 44834 DEL 02/09/2020. CUP: J47H19000420006 - CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/548/AG. LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA UGO LA MALFA E VIA ALDO MORO I° TRATTO CIG: Z01301774E CONTRATTO: DETERMINA SETTORE 5 LL.PP. N. 07 DEL 25/01/2021 - RDO N. 2726869
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **10372.00**
- Totale imposta: **2281.84**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2021-06-26** (26 Giugno 2021)
- Importo: **10372.00**
- Istituto finanziario: [REDACTED]
- Codice IBAN: [REDACTED]
- Codice ABI: [REDACTED]
- Codice CAB: [REDACTED]

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **Fattura_6-2021.pdf**
- Formato: **PDF**
- Descrizione: **Fattura_6-2021.pdf**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

**SI ATTESTA L'EFFETTIVO IMPIEGO
DEI MATERIALI NEL CANTIERE N. 548/AG
DI CUI AL D.D.G. N. 44834 DEL 02/09/2020**

**Il Direttore dei Lavori
(Arch. Baldassare Di Miceli)**



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_25106896	Data richiesta	27/02/2021	Scadenza validità	27/06/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LUCE S.R.L.
Codice fiscale	01216770071
Sede legale	LOCALITA' GRANDE CHARRIERE 46 SAINT-CHRISTOPHE AO 11020

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.